

MESE DI LAVORAZIONE		1				2				3				4				5				6				7				8			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
SETTIMANE		1-30				31-60				61-90				91-120				121-150				151-180				181-210				211-240			
GIORNI NATURALI CONSECUTIVI		1-30				31-60				61-90				91-120				121-150				151-180				181-210				211-240			
1	PREDISPOSIZIONE DEL CANTIERE	■																															
2	RISOLUZIONE INTERFERENZE, SCAVI, DEMOLIZIONI		■	■																													
3	STRUTTURE: FONDAZIONI, SOLAI, PILASTRI, TRAVI			■	■	■	■	■	■																								
4	PARETI TAMPONAMENTO PERIMETRALI ED INTERNE								■	■																							
5	FORMAZIONE COPERTURA: ISOLANTI, IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI, LATTONERIE									■	■																						
6	PREDISPOSIZIONE IMPIANTI, POSA CONTROCASSE SERRAMENTI										■	■																					
7	MASSETTI DI PAVIMENTAZIONE, FORMAZIONE MARCIAPIEDI ESTERNI, RAMPE, INTONACI													■	■	■																	
8	ISOLAMENTI E FORMAZIONE PARETI VENTILATE																	■	■	■													
9	RIVESTIMENTI INTERNI A PAVIMENTO E PARETE																				■												
10	POSA SERRAMENTI ESTERNI, PARAPETTO COPERTURA																																
11	SOTTOSTRUTTURA CONTROSOFFITTI																					■											
12	COMPLETAMENTO IMPIANTI INTERNI																					■	■	■	■								
13	COMPLETAMENTO IMPIANTI ESTERNI (FOGNATURA, ALLACCIAMENTO ACQUA, GAS, ELETTRICO)																					■	■	■	■								
14	RIVESTIMENTI PAVIMENTO ESTERNO																									■							
15	POSA CONTROSOFFITTI																										■						
16	TINTEGGIATURE, POSA SERRAMENTI INTERNI, CORPI ILLUMINANTI																										■	■					
17	COLLAUDO IMPIANTI																											■					
18	FORMAZIONE NUOVO PIAZZALE CON MATTONELLE AUTOBLOCCANTI																										■	■	■				
19	SISTEMAZIONE AREE VERDI																													■	■		
20	PULIZIA GENERALE, SGOMBERO CANTIERE																																■